

# BUDSJETTKONFERANSE 17.9.19

OPPVEKST



**SEL**  
KOMMUNE

# STATUS NY OTTA SKOLE MED HALL 2018/614-2 2017/592

<https://www.sel.kommune.no/tjenester/kommunalebyggeprosjekt/ny-otta-skole-1-7/>

- Engasjert konsulentfirma Marstrand AS for å kvalitetssikre prosess og progresjon.
- Tidslinje – følger hovedlinjene
- Kontraktsskriving samspillsentreprise prosjektering og oppføring ny Otta skole m/hall.
  - Fått inn tilbydere:
    - Gjennomført vurderingsprosess og intervju m/Marstrand basert på samspillsentreprise.



SEL  
KOMMUNE

- Proses uteområde i gang. Tre grupper 1-7, 8-10 som koordineres for helhetlig tanker m idrettslaget.
- Oppstart fysisk bygging februar 2020, i henhold til tidslinja.
- Innflytting august 2021.

## Kostnader til ny skole infrastruktur som ikke var med i grunnlaget på Elvebakken/Nyhusom i utredning 2017

kostnader: 5% ligger inne i ramma. faktorer ikke tatt med i kostnadsberegninger					
					kr 160 000 000,00
Prisjustering fra 2017 kroner			6,90 %	kr	11 040 000,00
Møbler				kr	4 050 000,00
Gang / sykkelveg ca 860 meter			860	kr	9 675 000,00



Flytting trafostasjoner 2 stk			kr 1 250 000,00	
Omlegging av fjernvarme 250 meter		250	kr 1 500 000,00	
Uteområde			kr 8 000 000,00	
busslommer			kr 3 000 000,00	
VA grøft inkl ledning og reetablering gate	225	25603,6	kr 5 760 810	
VA grøft inkl ledning	70	4174,5	kr 292 215	
			kr 44 568 025,00	
			kr 204 568 025,00	

Uforutsatte

og

driftsutgifter på 1.8 mill.kr

Dette er  
bruttotall,  
tilsvarende  
innlagt økt



**SEL**  
KOMMUNE

(30 mill.kr netto)

## Konsekvenser ved utsetting av Otta skole m/hall

### Barnehage

- Eskalering av strakstiltak i alle bhg.bygg i Otta krets som følge av tålmod og storsinn fra våre medarbeidere i påvente av ny bhg. Sjå utredningsrapport av barnehagebygg utført av Norconsult i 2017/2018.
- Kritisk for drift ved Selsverket når det gjelder bærekraft og tålegrense før en må inn med styrkingstiltak for å opprettholde ordinær drift.



- DRIFT: En får ikke realisert forutsetning stipulert innsparing i drift fra 2022 på kr. 1.8 mill.kr årlig som nå ligger inne i økonomiplan.

## Konsekvenser ved utsetting av utbygging Otta skole

### Skole

- En utsetting av prosessen skole vil medføre en forsinket innflytting i ny skole i andre enden av tidslinje.
- Stort press på medarbeidere/ledelsen ved Otta skole – liten adm. Ressurs opp imot to bygg a' 150 elever
- Elevenes og medarbeidernes arbeidsmiljø
  - Midlertidig løsning – kostnad? Tilsyn Miljøretta helsevern gjennomføres i oktober.

## Hva vil måtte til ved Nyhusom?



- Reguleringsplanarbeid
- Grunnerverv
- Trafikkanalyse
- Uforutsatte kostnader Infrastruktur (tilnærmet det samme som ved Skansen)
- Indeksregulere sum på 77 mill.kr.
- Flomsikring Otta og NVE – gjelder begge alt. • Kroppsøvingslokaler? Universell utforming
- Parkeringsarealer?

## NVE

- Møte her i Sel 23.9.19 – rapport m modell



- Økonomiske konsekvenser foreløpig ukjent



**SEL**  
KOMMUNE



# Utsetting vil utfordre barnehagedrift

<https://www.sel.kommune.no/f/p7/iee48dbb7-7002-43ca-93031a47089a133d/utredningsrapport-oppvekst.pdf>

- Større fagmiljø
- Vikarbehov
- Aldersinndelte grupper
- Samle spesialkompetanse
- Storbruksfordeler
- Økonomiske konsekvenser



**SEL**  
KOMMUNE